



Protokollauszug
19. Sitzung vom 26. Oktober 2022

**217/2022 6.1.5.1 Schulanlage Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 247 vom 18. November 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulanlage Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten Holzelementbau und bewilligte dafür eine gebundene Ausgabe von Fr. 390'000 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00370 sowie eine gebundene Ausgabe von Fr. 662'500.00 für die Miete über 5 Jahre zu Lasten der Erfolgsrechnung Konto 878-3160.00.

Das Projekt wurde am 17. August 2021 abgenommen und dem Nutzer übergeben, die Abnahme der Umgebungsarbeiten mit Spielplatz erfolgte am 8. September 2021. Die Schätzung durch die GVZ erfolgte im Juli 2022, damit konnten die letzten Rechnungen bzw. Gutschriften verbucht werden.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	50'000.00	51'770.35	1'770.35	3.5%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	169'000.00	171'983.25	2'983.25	1.8%
<i>BKP 4 Umgebung</i>	35'000.00	33'878.20	-1'121.80	-3.2%
<i>BKP 5 Baunebenkosten</i>	16'000.00	16'700.27	700.27	4.4%
<i>BKP 9 Ausstattung</i>	100'000.00	105'484.80	5'484.80	5.5%
<i>BKP 9 Reserve, Unvorhergesehenes</i>	20'000.00	23'689.70	3'689.70	18.4%
Total inkl. MWST	390'000.00	403'506.57	13'506.57	3.5%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulanlage Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten Holzelementbau, mit Gesamtkosten von Fr. 403'506.57 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleiterin Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin