



Protokollauszug
6. Sitzung vom 19. März 2018

**68/2018 33.03.091 Mühleackerstrasse, Sanierung
 Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Am 14. September 2015 genehmigte der Stadtrat mit SRB 201 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung der Mühleackerstrasse, die Erneuerung der Wasserleitung und Anpassungen der Kanalisation von Fr. 810'256.15 inklusive MWST respektive Fr. 796'656.15 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konten gemäss untenstehender Tabelle.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2015/2016 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehrk. [+]	Mehrk. [+]
	28. August 2015				22. Februar 2018		Minderk. [-]	Minderk. [-]
								in %
Gemeindestrassen 620.5010.719	inkl. MWST	513'501.95	inkl. MWST	513'501.95	inkl. MWST	331'524.75	-181'977.20	-35.44
Wasserversorgung 701.5010.719	inkl. MWST	295'867.25	exkl. MWST	276'667.25	exkl. MWST	294'593.40	17'926.15	6.48
Kanalisation 710.5010.719	inkl. MWST	6'886.95	exkl. MWST	6'486.95	exkl. MWST	4'394.60	-2'092.35	-32.25
Total		816'256.15		796'656.15		630'512.75	-166'143.40	

3. Begründung der Abweichungen

Die Abweichungen zwischen der Ausgabenbewilligung und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen.

Strassenbau

Die Minderkosten rührten daher, dass die Baumeisterarbeiten gegenüber dem Kostenvoranschlag wesentlich günstiger und als Pauschale vergeben wurden. Weiter mussten weniger Gärtnerarbeiten ausgeführt werden und die Kosten für die Vermessungsarbeiten fielen geringer aus.

Wasserleitung

Die Kostendifferenz zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung liegt im Toleranzbereich der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Kanalisation

Bei der Kanalisation fielen lediglich Kosten für die Anpassung der Kanaldeckel an, der Schachtaufbau konnte belassen werden. Die Kosten waren geringer als im Kostenvoranschlag angenommen.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Mühleackerstrasse sowie der Werkleitungen Wasser und Kanalisation mit Gesamtkosten von Fr. 630'512.75 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin