



Protokollauszug
8. Sitzung vom 16. April 2018

**103/2018 33.03.035 Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse
 Sanierung Strasse und Neubau Werkleitungen, Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Am 24. März 2014 genehmigte der Stadtrat mit SRB 85 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung Gartenstrasse und den Neubau der Werkleitungen Wasser, Kanalisation und Gas von Fr. 832'600.00 inkl. MWST, bzw. Fr. 775'574.05 zu Lasten der Investitionsrechnung.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2014 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	24. März 2014				7. November 2014		Minderk. [-]	Minderk. [-] in %
Gemeindestrassen 620.5010.693	inkl. MWST	395'400.00	inkl. MWST / Leistung für EKZ	368'274.05	inkl. MWST	244'359.50	-123'914.55	-33.65
Gemeindestrassen 620.6310.693	inkl. MWST				Leistung für EKZ	-27'125.95		
Wasserversorgung 701.5010.693	inkl. MWST	217'800.00	exkl. MWST	202'600.00	exkl. MWST	174'998.90	-27'601.10	-13.62
Gasversorgung 862.5010.693	inkl. MWST	162'300.00	exkl. MWST	151'200.00	exkl. MWST	108'016.80	-43'183.20	-28.56
Kanalisation 710.5010.693	inkl. MWST	57'100.00	exkl. MWST	53'500.00	exkl. MWST	598.00	-52'902.00	-98.88
Total		832'600.00		775'574.05		500'847.25	-247'600.85	-35.42

3. Begründung der Abweichungen

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen.

Ingenieurhonorar

Das Ingenieurhonorar der Gartenstrasse im Umfang von total Fr. 64'200.00 wurde irrtümlicherweise bei allen vier Kostenstellen auf die des benachbarten Projektes Nassackerstrasse verbucht. Da die Abschreibung der Anlage Gartenstrasse bereits seit längerer Zeit läuft, ist in Absprache mit der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aufwendige Umbuchung der Beträge als unverhältnismässig einzustufen, weshalb darauf verzichtet wird.

Gemeindestrasse

Durch den Verzicht einer Strassenneugestaltung wurden bedeutende Kosten eingespart. Bei der Strassenentwässerung konnten die Strassensammlerableitungen wieder verwendet werden. Die Rampe zur Verkehrsberuhigung wurde einfacher ausgeführt. Ein Teil des Koffermaterials konnte beibehalten werden.

Werkleitungen Wasser und Gas

Der Stufengraben für die beiden Leitungen konnte ohne Spriessung ausgeführt werden. Bei der Ausführung der Strassenneugestaltung war vorgesehen, dass im Bereich der Bäume Wurzelschutzmassnahmen durchgeführt werden. Da auf die Neugestaltung verzichtet wurde, waren diese Massnahmen nicht mehr notwendig.

Kanalisation

Der Kostenvoranschlag sah vor, die Kanalisationsleitung mit einem Inliner zu versehen. Es stellte sich jedoch heraus, dass mit viel geringerem Aufwand eine defekte Stelle manuell repariert und die restliche Leitung belassen werden konnte.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 7. November 2017 für die Sanierung der Gartenstrasse und die Werkleitungen Wasser, Kanalisation und Gas mit Gesamtkosten von Fr. 500'847.25 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin