



**Protokollauszug**  
**17. Sitzung vom 12. September 2018**

**234/2018 33.03.094 Nassackerstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse  
 Strassensanierung, korrigierte Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 23. September 2013 genehmigte der Stadtrat mit SRB 246 das Projekt und bewilligte für die Sanierung der Nassackerstrasse eine gebundene Ausgabe von Fr. 967'650.00 zu Lasten Investitionsrechnung. Am 16. April 2018 hat der Stadtrat mit SRB 104 die Bauabrechnung vom 17. Oktober 2017 für die Sanierung der Nassackerstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 1'077'785.85 genehmigt.

Die Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission hat zwischenzeitlich ergeben, dass der absolute Betrag im Beschluss vom 16. April 2018 zwar korrekt ist, hingegen betreffend Mehrkosten in Prozenten in der Tabelle falsche Zahlen ausgewiesen wurden.

Bei einer unveränderten Schlussabrechnung von Fr. 1'077'785.85 belaufen sich die Mehrkosten korrekt auf total 15.9 % (und nicht wie ursprünglich ausgewiesen auf 12.8 %).

**2. Bauabrechnung**

Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2013 bis 2015 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt 23. September 2013				Schlussabrechnung 17. Oktober 2017		Mehr. [+] / Minderk. [-]	Mehr. [+] / Minderk. [-]
	inkl. MWST		inkl. MWST		inkl. MWST			
Gemeindestrassen 620.5010.680	inkl. MWST	403'200.00	inkl. MWST	403'200.00	inkl. MWST	527'421.15	+100'364.75	24.9%
Einnahmen EKZ					exkl. MWST	-23'856.40		
Wasserversorgung 701.5010.680	inkl. MWST	198'900.00	exkl. MWST	185'000.00	exkl. MWST	189'826.15	+4'826.15	2.6%
Gasversorgung 862.5010.680	inkl. MWST	67'050.00	exkl. MWST	62'250.00	exkl. MWST	81'025.40	+18'775.40	30.2%
Kanalisation 710.5010.680	inkl. MWST	298'500.00	exkl. MWST	279'200.00	exkl. MWST	303'369.55	+24'169.55	8.7%
<b>Total</b>		<b>967'650.00</b>		<b>929'650.00</b>		<b>1'077'785.85</b>	<b>+148'135.85</b>	<b>15.9%</b>

### **3. Begründung der Abweichungen**

Die wesentlichsten Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

#### **Ingenieurhonorar**

Bei allen vier Kostenstellen wurde irrtümlicherweise das Ingenieurhonorar der Gartenstrasse von total Fr. 64'200.00 auf das Projekt Nassackerstrasse verbucht. Da die Abschreibung der Anlage Gartenstrasse bereits seit längerer Zeit erfolgt, ist in Absprache mit der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aufwendige Umbuchung der Beträge als unverhältnismässig einzustufen, weshalb darauf verzichtet wird.

#### **Gemeindestrassen**

Während der Bauarbeiten stiess man auf eine Altlast (starke Verschmutzung mit Kohlenwasserstoffen). Das Material musste abtransportiert und entsorgt werden. Durch die Abfuhr des Altlastenmaterials musste sauberes Material zugeführt und eingebaut werden. Da trotz Untersuchungen der Verursacher nicht festgestellt werden konnte, musste die Stadt für die Kosten aufkommen.

#### **Gasversorgung**

Da die Gasleitung wegen der Strassengestaltung nicht dem Projekt entsprechend ausgeführt werden konnte, entstanden durch die Mehrlänge höhere Kosten.

#### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die korrigierte Bauabrechnung vom 17. Oktober 2017 betreffend Sanierung der Nassackerstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 1'077'785.85 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

#### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin