



Protokollauszug
24. Sitzung vom 4. Dezember 2019

248/2019 28.00 Schulen, ICT-Infrastruktur, Elektroinstallationen Schulhäuser
Bauabrechnung Schulhaus Hofacker

1. Ausgangslage

Die Modernisierung der elektronischen Hilfsmittel in den Schulen hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, was auch Anpassungen der Stromzuleitungen und der internen Starkstrominstallationen (230V/400V) und Schwachstrominstallationen (EDV/UKV) in den Schulanlagen bedingt. Die Schulanlagen Reitmen, Zelgli und Grabenstrasse befinden sich bereits auf dem erforderlichen Stand der Technik.

Für die Aufrüstung der Schulanlage Hofacker genehmigte der Stadtrat mit SRB 8 vom 9. Januar 2017 eine gebundene Ausgabe von Fr. 950'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 217.5030.59–874.5040.00.

Die Arbeiten wurden während schulfreien Tagen in der Zeit von Juli 2017 bis August 2019 ausgeführt.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe in Fr.	Bauabrechnung in Fr.	Differenz in Fr.	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	40'000.00	39'950.30	-49.70	-0.1%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	670'000.00	669'510.15	-489.85	-0.1%
<i>Fördergelder</i>	0.00	-16'700.00	-16'700.00	
<i>BKP 5 Baunebenkosten / Reserven und Honorare</i>	240'000.00	224'798.60	-15'201.40	-6.3%
Total	950'000.00	917'559.05	-32'440.95	-3.4%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Rückerstattung Fördergelder	- 16'700.00	Die Höhe des Fördergeldes war beim Antrag des Kredits weder bekannt noch zugesichert.
BKP 5 Baunebenkosten / Reserven und Honorare	- 15'201.40	Reserven mussten nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Elektroinstallationen im Schulhaus Hofacker mit Gesamtkosten von Fr. 917'559.05 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Projektleitung Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin