



Protokollauszug
3. Sitzung vom 12. Februar 2020

32/2020 33.03.130 Südstrasse
Wasserleitungsumlegung, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 65 vom 23. März 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt und bewilligte eine Ausgabe für die Wasserleitungsumlegung von Fr. 233'200.00, exkl. Mehrwertsteuer, zu Lasten der Investitionsrechnung.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden 2015 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt 23. März 2015				Schlussabrechnung 8. Mai 2018		Mehr. [+] / Minderk. [-]	Mehr. [+] / Minderk. [-] in %
	inkl. MWST		exkl. MWST		exkl. MWST			
Wasserversorgung 701.5010.705		250'000.00		233'200.00		190'770.47	-42'429.53	-18.2%
Total		250'000.00		233'200.00		190'770.47	-42'429.53	-18.2%

3. Begründung der Abweichung

Die wesentlichsten Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Infolge des Verzichts auf eine Spriessung des Wasserleitungsgrabens wurden Einsparungen erzielt. Bei den Nebenarbeiten wurde auf die Belagsvoruntersuchung verzichtet, der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit war klein und die Qualitätsprüfung gestaltete sich einfacher als erwartet, wodurch geringere Kosten entstanden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Wasserleitungsumlegung Südstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 190'770.47 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin