



Protokollauszug
16. Sitzung vom 26. August 2020

168/2020 28.03.379.1 ICT-Vernetzung
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Für die Projektierung Glasfaservernetzung der städtischen Liegenschaften sowie dringliche Erweiterungen genehmigte der Stadtrat folgende Ausgaben:

- SRB 117 vom 15. Mai 2017, Einlegen eines Leerrohres, Fr. 22'160.40
- SRB 190 vom 14. August 2017, Projektierung und Erstellung eines Konzepts, Fr. 40'000.00
- SRB 142 vom 28. Mai 2018, Dringliche Erweiterungen, Fr. 190'000.00.

Somit sind für die Planung und für dringliche Erweiterungen insgesamt Ausgaben im Betrag von Fr. 252'160.40 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00032, gesprochen worden.

Die Vorlage 12/2018 betreffend einen Kredit von Fr. 2'275'000.00 für die Glasfaservernetzung der städtischen Liegenschaften wurde am 17. Juni 2019 im Gemeindeparlament mit 19 zu 9 Stimmen zurückgewiesen.

Aufgrund der damaligen Dringlichkeit wurde beschlossen, das Projekt zu beenden und zwischenzeitlich die IT-Versorgung als Überbrückung mit dreijährigen Swisscom-Mietverträgen sicherzustellen. Aufgrund der Erfahrungen mit der heutigen Lösung wird das weitere Vorgehen der ICT-Vernetzung städtischer Liegenschaften geklärt. Um jedoch die Versorgungssicherheit mittel- bis langfristig gewährleisten zu können, sind im Finanzplan 2020 bis 2024 entsprechende Positionen für Planungen aufgenommen worden.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>Einlegen eines Leerrohres 15.05.2017</i>	22'160.40	22'585.67	425.27	1.9%
<i>Projektierung und Erstellung eines Konzepts "ICT-Vernetzung" 14.08.2017</i>	40'000.00	39'477.55	-522.45	-1.3%
<i>Dringliche Erweiterungen Glasfaserleitung 28.05.20018</i>	190'000.00	141'813.05	-48'186.95	-25.4%
Total	252'160.40	203'876.27	-48'284.13	-19.1%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Dringliche Erweiterungen Glasfaserleitung 28.05.2018	- 48'186.95	Durch gute Arbeitsvergaben und eine optimierte Leistungsausführung konnten Kosten eingespart werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt ICT-Vernetzung mit Gesamtkosten von Fr. 203'876.27 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleitung Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Parlamentssekretariat
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin