



Protokollauszug
21. Sitzung vom 4. November 2020

**238/2020 33.03.139 Wiesenstrasse, Erneuerung Kandelaber
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 145 vom 17. Juli 2019 genehmigte der Stadtrat das Projekt Wiesenstrasse Beleuchtung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 73'800.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 730.5010.00 / INV00258.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Kostenstellen | | Bewilligte Ausgabe | Bauabrechnung | Differenz | in % |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Beleuchtung (730) | inkl. MWST | 73'800.00 | 59'694.95 | -14'105.05 | -19.1% |
| Total | inkl. MWST | 73'800.00 | 59'694.95 | -14'105.05 | -19.1% |

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| Strassenbeleuchtung | Minderaufwand in Fr. 14'105.05 | Begründung Die Baumeisterarbeiten konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag günstiger abgerechnet werden. Der für Nebenarbeiten eingesetzte Betrag wurde nicht benötigt. |
|---------------------|-----------------------------------|---|

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Wiesenstrasse, Erneuerung Kandelaber mit Gesamtkosten von Fr. 59'694.95 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.