



Protokollauszug
23. Sitzung vom 2. Dezember 2020

**262/2020 33.03.121 Treppe Schürrainweg, Erneuerung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 167 vom 13. Juli 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt Erneuerung Treppe Schürrainweg und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 374'500.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, 620.5010.676.

2. Bauabrechnung

Die Bauausführung erfolgte in den Jahren 2015/2016. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strassenbau					
620.5010.676					
Baumeisterarbeiten	inkl. MWST	238'649.70	239'036.35	386.65	0.2%
Nebenarbeiten	inkl. MWST	35'600.00	6'098.15	-29'501.85	-82.9%
Technische Arbeiten	inkl. MWST	100'250.30	106'439.80	6'189.50	6.2%
Total	inkl. MWST	374'500.00	351'574.30	-22'925.70	-6.1%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Strassenbau, Nebenarbeiten:

Für die Grundlagenbeschaffung und die Vermessung ergaben sich keine Aufwendungen.
Für die Absturzsicherungen entstanden bedeutend geringere Aufwendungen als im Kostenvoranschlag vorgesehen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erneuerung Treppe Schürrain mit Gesamtkosten von Fr. 351'574.30 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.