



Protokollauszug
22. Sitzung vom 6. Dezember 2023

283/2023 6.3.2.1 Gasversorgung, Erschliessung Zelgli Unterengstringen und Schlieren 2005 Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 198 vom 26. September 2005 genehmigte der Stadtrat das Projekt Zelgli Unterengstringen und Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz, und bewilligte einen Kredit von Fr. 112'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, INV 862.5010.73. Die um die MWST bereinigte, bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 93'287.40.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Gasversorgung (711)	exkl. MWST	112'000.00	93'287.40	-18'712.60	-16.7%
Total		112'000.00	93'287.40	-18'712.60	-16.7%

Der Stadtrat hat die vorhandenen Unterlagen geprüft. Die Bauabrechnung ist plausibel und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Zelgli Unterengstringen und Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz, INV 862.5010.73, mit Gesamtkosten von Fr. 93'287.40 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission (Beilage Aktennotiz)
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin