



Protokollauszug
23. Sitzung vom 13. Dezember 2023

298/2023 6.3.2.1 Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 323 vom 2. Dezember 2013 genehmigte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 91'200.00 für Projektierungsarbeiten, aufgeteilt zu je Fr. 22'800.00 pro Kostenstelle. Der Beschluss unterschied nicht nach inkl. oder exkl. MWST, daher wird die Krediterfassung nicht um die MWST bereinigt.

Mit SRB 44 vom 10. Februar 2014 genehmigte der Stadtrat das Projekt Kreisel Staatsstrasse Stadtplatz und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'314'830.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionen 620.5010.655, 701.5010.655, 710.5010.655 und 862.5010.655. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 1'241'785.00.

Mit SRB 239 vom 8. Dezember 2021 genehmigte der Stadtrat den Übertrag der Parzelle Kat. Nr. 9837 vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen zu einem Bilanzwert von Fr. 69'120.00 zu Lasten der Investition Nr. 620.5010.655 (Strasse).

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
620.5010.655 (Strassen)	inkl. MWST	351'508.00	406'402.20	54'894.20	15.6%
620.5010.655 (Strassen Landübertragung)	inkl. MWST	69'120.00	69'120.00	0.00	0.0%
701.5010.655 (Wasser)	exkl. MWST	327'159.00	321'619.74	-5'539.26	-1.7%
710.5010.655 (Kanalisation)	exkl. MWST	327'159.00	321'619.73	-5'539.27	-1.7%
862.5010.655 (Gas)	exkl. MWST	327'159.00	321'619.74	-5'539.26	-1.7%
Total		1'402'105.00	1'440'381.41	38'276.41	2.7%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
620.5010.655 Strassen	54'894.20	Die Kostenstelle Strassen in Zusammenarbeit mit der Limmattalbahn ist höher ausgefallen als geplant. Verursacht durch eine aufwendigere Stützmauer auf der Seite des Gemeindeplatzes.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz, mit Gesamtkosten von Fr. 1'440'381.41 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin