



Protokollauszug
19. Sitzung vom 23. Oktober 2024

**208/2024 6.1.5.1 Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 125 vom 15. Juni 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Erweiterung Pausenplatz Schulhaus Hofacker und bewilligte einen Projektierungs- und Baukredit von Fr. 150'000.00 inklusive MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000363.

Mit SRB 129 vom 14. Juni 2023 bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe und Auftragserteilung von Fr. 128'320.55 inklusive MWST für die Gartenarbeiten.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Prüfung Machbarkeit und Projektierung</i>	8'000.00	8'313.35	313.35	3.9%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	76'000.00	71'815.55	-4'184.45	-5.5%
<i>BKP 4 Umgebung inkl. Honorar Freiraumplanung</i>	61'000.00	64'000.00	3'000.00	4.9%
<i>BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskosten und Reserve</i>	5'000.00	5'206.00	206.00	4.1%
Total	150'000.00	149'334.90	-665.10	-0.4%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erweiterung Pausenplatz Schulhaus Hofacker mit Gesamtkosten von Fr. 149'334.90 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Bereichsleitung Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin-Stv.